



II/219 Abertamy

Předpokládaný termín realizace:

13.05.2022 - xx.xx.2023



Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, p.o.

Objednatel a investor stavby:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.
Chebská 282, PSČ 356 01 Sokolov

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Stavba je financována ze zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury.



Zhotovitel stavby:

CTB, a.s.

Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4

- byl vybrán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Popis stavby:

Stavba je situována na silnici II/219 v extravilánu města Abertamy.

Na násypové straně komunikace II/219 budou vybudovány nové opěrné zdi. SO 01 délka 76,0 metrů a SO 02 délka 126,0 metrů. Funkcí nových železobetonových zdí je stabilizace krajnice a zamezení rozvoji nových poruch komunikace. Založení zdí bude provedeno na mikropilotách. Dřívky zdí budou ve spodní části opatřeny ozubem šířky 150 mm, který slouží pro vynesení dodatečného kamenného obkladu. Zdi budou dilatovány po celcích délky 8,0 m. Na koruně zdi bude věnec doplněn železobetonovou římsou. Římsa bude nepřelivná a bude tvořit odrazovou hranu. Na římsu bude dodatečně osazeno svodidlo H1. Odvodnění rubu zdi bude řešeno převodem vody skrz železobetonový dřík zdi pomocí odvodňovacích trubek. Směrové a výškové řešení stávající komunikace nebude měněno.

Informace o průběhu stavebních prací:

Zhotovitel provedl provizorní zásypy na rubu OZ, vrstvy ze ŠD a vyfrézovaného živého materiálu. Z důvodu špatných klimatických podmínek budou stavební práce pozastaveny a dokončeny na jaře roku 2023.

Fotodokumentace stavby:





aktualizováno 20.12.2022